

Sępólno Kraj., dn. 31 grudnia 2024 r.

AB.670.114.2024



Sz. P.
Tomasz Fifielski
Radny Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2024 r. w sprawie „podania argumentacji braku realizacji w terminie umownym tj. do 15.10.2024 r. budowy urządzeń dźwigowych (windy) przy budynku powiatowym przy ul. 600-lecia w Więcborku, czy jest wskazany nowy termin ukończenia prac oraz jaka jest na dzień dzisiejszy kwota kar umownych za nie wykonanie zadania w terminie umownym” informuję co następuje.

W dniu 1 października 2024 r. firma ARTMED Spółka z o. o. Wykonawca inwestycji pod nazwą „Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 20 grudnia 2024 r. argumentując:

1. podczas prowadzenia robót ziemnych odkryto rurę kanalizacji sanitarnej, która zwiększyła zakres prowadzonych robót oraz wymusiła konieczność przyjęcia rozwiązania z udziałem Biura Projektowego i oczekiwania na sposób rozwiązania kolizji;
2. podwykonawca produkujący dźwig poinformował firmę ARTMED Spółka z o. o. o zmianach w harmonogramie realizacji na rynku europejskim ze względu na awarię linii produkcyjnej oraz na ponadprzeciętny przyrost zamówień na rynku, który obsługuje Producent

Zamawiający, Powiat Sępoleński przyjął powyższą argumentację i wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania zadania na dzień 20 grudnia 2024 r. podpisując aneks, pozostałe warunki umowy nie zmieniły się, między innymi zgodnie z §16 ust. 1 pkt. 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Bondarczyk
Dyrektor Wydziału
Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Otrzymują:

① Adresat – za pośrednictwem Biura Rady Powiatu

2. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Sępoleński